

| N. ord. | Fase Lavorativa | | Importo di massima Fase Lavorativa | Inizio Fase lavorativa | Fine Fase Lavorativa | Durata gg. | Importo Cumulativo Lavori Realizzati |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | Cantieristica | € | 1.823,18 | 30/01/17 | 05/02/17 | 6 | € 1.823,18 |
| 2 | Opere forestali e di completamento vegetazionale | € | 55.418,03 | 05/02/17 | 06/04/17 | 60 | € 57.241,21 |
| 3 | Scavo pozza per anfibi | € | 3.175,50 | 06/04/17 | 11/04/17 | 5 | € 60.416,71 |
| 4 | Riprofilatura cava ghiaia | € | 14.633,76 | 11/04/17 | 01/05/17 | 20 | € 75.050,47 |
| 5 | Completamento e valorizzazione formazioni lineari | € | 26.090,18 | 01/05/17 | 31/05/17 | 30 | € 101.140,65 |
| 6 | Schermatura avifauna | € | 8.104,11 | 31/05/17 | 15/06/17 | 15 | € 109.244,76 |
| 7 | Opere per la fruizione | € | 19.129,71 | 15/06/17 | 05/07/17 | 20 | € 128.374,47 |
| 8 | Nidi e bat box | € | 1.990,00 | 05/07/17 | 10/07/17 | 5 | € 130.364,47 |
| 9 | Rimozione trachemys | € | 6.147,54 | 10/07/17 | 15/07/17 | 5 | € 136.512,01 |
| 10 | Opere manutenzione | € | 11.225,02 | 10/10/17 | 20/10/17 | 10 | € 147.737,03 |
| durata lavori | | | | | | 176 | |
| DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI | | | | 30/01/2017 | | | |

