Riserva Naturale Regionale Valle Bova
Comune di Erba
Via Crotto Rosa,1
22036 Erba (CO)
tel. : 031/615409
fax : 031/615410
riservallebova@comune.erba.co.it - www.risevallebova.it
Comitato di Gestione - Ufficio della Riserva

RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE BOVA

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto Piano di gestione per la salvaguardia e valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Valle Bova. Istituzione di S.I.C. e Monumento Naturale Buco del Piombo"

- 11 Novembre 2010 -

Nel corso dei primi mesi del 2009, il Comitato di Gestione e l'Ufficio della Riserva hanno di fatto iniziato a lavorare secondo il proprio mandato così come definito dalla Delibera del Consiglio Regionale 25 settembre 2007 n. VIII/438 che ha deliberato l'istituzione dell'area protetta identificando il comune di Erba come Ente Gestore, attraverso la costituzione di specifici organi amministrativi ed operativi.
Il primo e fondamentale operato ha riguardato le azioni che dovranno produrre entro il mese di agosto 2010 il piano di gestione dell'area protetta. Tale documento rappresenta un elemento fondamentale ed inderogabile, previsto ai sensi della L.R. n.86/83 e succ. mod e int, che costituisce l'ossatura portante per una corretta pianificazione degli interventi gestionali della Riserva.
Contestualmente a questa fondamentale e prioritaria azione, che comprende a sua volta una serie di studi ed indagini specifiche articolate in un progetto che ne definisce obiettivi, azioni specifiche e relativo piano di reperimento delle risorse economiche e tecniche necessarie, sono stati definiti una serie di aspetti giuridico-amministrativi legati all'effettivo trasferimento delle competenze all'Ufficio della Riserva, appositamente costituito presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Erba.
Il completamento di questo processo, attualmente in corso di definizione attraverso gli ultimi atti amministrativi interni al Comune di Erba, ha inevitabilmente comportato il rispetto di una serie di tempi e procedure tecniche.
Nonostante tutto, attraverso l'affidamento di un incarico professionale alla società CSBA snc di Erba, l'Ufficio della Riserva si è avvalso della collaborazione e consulenza di ulteriore personale tecnico in aggiunta al personale strutturato, con il quale sono state attuate le azioni preliminari per l'avvio del progetto finalizzato alla stesura del piano di gestione ed attività correlate.
L'opportunità di avvalersi del contributo di tecnici esterni è stata una scelta obbligata a causa delle risorse umane interne, numericamente insufficienti ad affrontare il carico di lavoro legato all'attività della Riserva. Per far fronte alle esigenze operative, l'Ufficio ha concordato con i tecnici di CSBA la definizione di almeno una giornata lavorativa a settimana durante la quale affrontare le varie attività da svolgere, soprattutto amministrative.
Una struttura nuova, appena definita, come quella della Riserva Valle Bova, necessita di una serie di atti formali rivolti agli altri Enti nonché al pubblico, finalizzata alla presa d'atto della presenza del nuovo interlocutore come ente territorialmente e giuridicamente competente per quanto riguarda tutto ciò che avviene all'interno dei confini dell'area protetta. Alla struttura della Riserva Regionale Valle Bova, infatti, viene attribuito di fatto dalle norme vigenti il trasferimento delle competenze legate alla gestione del territorio, delle foreste e della fauna.
Di seguito vengono esposte nel dettaglio le azioni intraprese e coordinate dall'Ufficio della Riserva a partire dal mese di marzo 2009.

Marzo- Maggio 2009

- Predisposizione dei documenti per la richiesta di cofinanziamento alla Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto intitolato "Piano di gestione per la salvaguardia e valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Valle Bova. Istituzione di S.I.C. e Monumento Naturale Buco del Piombo" attraverso il canale di finanziamento costituito dal bando denominato biodiversità 2009.
  Richiesta ed ottenimento di formale adesione attraverso la condivisione degli obiettivi del progetto da parte di Enti ed Associazioni del territorio.

- Sopralluogo nel territorio della Riserva con i tecnici forestali, geologi e faunisti al fine della definizione del gruppo tecnico scientifico a supporto delle attività della Riserva.

Luglio 2009

- Ottenimento del cofinanziamento da parte della Fondazione Cariplo per il progetto presentato. Definizione dello staff tecnico ed avvio dei lavori.

Agosto 2009

- Dopo aver prodotto alla Fondazione Cariplo tutta la documentazione richiesta per l'avvio formale delle azioni di progetto, si è proceduto con l'apertura ufficiale dei lavori attraverso la formalizzazione dei soggetti attuatori e predisponendo il calendario operativo nel rispetto del cronoprogramma del progetto.

- Come prima azione del progetto, è stato effettuato il rilievo con tecnologia GPS-topografica dei confini della Riserva. Questo intervento ha consentito di verificare sul campo l'intero perimetro dell'area protetta, identificando contestualmente i punti presso i quali installare la segnaletica di confine.
  Si è provveduto alla realizzazione di una apposita banca dati GIS contenente tutte le informazioni del caso.
  Parallelamente a questa azione, sono state reperite tutte le informazioni catastali relative ai terreni compresi nel territorio della Riserva nonché alle aree limitrofe.

- Avvio della collaborazione settimanale tra i tecnici dell'Ufficio della Riserva e di CSBA per lo svolgimento degli adempimenti ordinari quali attività di segreteria ed amministrazione nonché per la produzione di materiale divulgativo.
  (Predisposizione grafica delle tabelle di perimetrazione, richiesta preventivi ed ordini per la fornitura di tabelle segnaletiche, di bacheche e di pannelli cartografici, riordino della documentazione e degli archivi, predisposizione di pagina web dedicata alla Riserva all'interno del portale del comune di Erba)
  Parte della documentazione divulgativa è presente all'indirizzo http:\www.comune.erba.co.it ed è accessibile attraverso icona di link alla pagina della Riserva.
- Si è proceduto successivamente alla realizzazione dei primi sopralluoghi per la validazione dei dati bibliografici raccolti ed inerenti i comparti geologico, botanico-forestale, idrobiologico e faunistico.
  In particolare, per quanto riguarda la fauna ittica del torrente Bova, A seguito di accertate condizioni di sovrappopolamento da parte di trote concentrate in piccole raccolte d'acqua, è stato pianificato un intervento di spostamento di alcuni individui attraverso un intervento congiunto dei tecnici di CSBA, del responsabile dell'Ufficio della Riserva e del personale del servizio di vigilanza ittica della Provincia di Como. Contestualmente a questa azione, sono stati raccolti dati biologici sui campioni ittici.

- Sempre nel mese di Agosto 2009, i tecnici forestali hanno avviato le azioni di rilievo per la produzione di specifica carta forestale, così come i geologi hanno proceduto con l'avvio della campagna di rilevo geologico e geomorfologico.

Ufficio della Riserva: tel. 031/615409 - fax 031/615410 - e-mail riservallebova@comune.erba.co.it
www.riservallebova.it

Settembre 2009

- Prosecuzione della collaborazione settimanale tra i tecnici dell'Ufficio della Riserva e di CSBA per la gestione ordinaria delle attività di segreteria e di amministrazione ordinaria.

- Avvio delle fasi di indagini congiunte da parte dei tecnici geologi e forestali per le azioni di pianificazione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico. Presenti tecnici di CSBA, tecnico forestale, geologi, responsabile dell'Ufficio della Riserva, personale del Corpo Forestale dello Stato che da questo momento è stato integrato nel gruppo tecnico scientifico per il valido contributo in termini di indirizzo giuridico ed operativo.

Ottobre 2009

- Sono state avviate una serie di riunioni tecniche coinvolgenti l'intero gruppo di lavoro per la discussione dei primi dati raccolti e per la pianificazione ed indirizzo delle successive azioni previste dal progetto.

- Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le indagini sul campo sono proseguite per tutto il mese.

Novembre 2009

- Avvio delle azioni di raccolta dati all'interno delle grotte del sistema carsico dell'Alpe del Vicerè per la definizione di dettaglio dell'assetto carsico della zona della Riserva, comprese le indagini a carico della fauna cavernicola.

Dicembre 2009

- Le attività svolte principalmente nel mese hanno riguardato una seconda fase di implementazione della banca-dati GIS, attraverso la validazione ed omogeneizzazione di tutti i dati raccolti.

- Consegna da parte della ditta fornitrice dei pali e delle tabelle per la perimetrazione dei confini della Riserva e definizione del gruppo operativo a cui affidare la fase di posa e messa in opera dei cartelli. A tal proposito, a seguito di incontri di discussione e sopralluoghi congiunti, è stato formalizzato il gruppo di lavoro raccogliendo le adesioni del Gruppo di Protezione Civile di Erba, dell'associazione Cà Mornigo e della Sezione del CAI di Erba. Ai volontari, coordinati dai tecnici di CSBA e dall'Ufficio della Riserva, è stato quindi affidato l'incarico della posa della necessaria segnaletica.

Ufficio della Riserva: tel. 031/615409 - fax 031/615410 - e-mail riservallebova@comune.erba.co.it
www.riservallebova.it

Gennaio 2010

- Viste le informazioni raccolte e lo stato di avanzamento del progetto, sono state effettuate una serie di riunioni in ambito amministrativo per la definizione del calendario degli incontri pubblici e delle riunioni tra i vari soggetti.

- Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sono proseguiti i lavori di raccolta dei dati ambientali sul campo.

- Coinvolgimento diretto del Museo Civico Archeologico di Erba per lo sviluppo delle tematiche di progetto relative agli aspetti culturali, storici ed archeologici della Riserva ed avvio di una fase di fattiva collaborazione per lo sviluppo di progettualità congiunte legate alla divulgazione, formazione e comunicazione degli aspetti culturali ed ambientali della Riserva.

Febbraio 2010

- In occasione della seduta del Consiglio Comunale di Erba del 26 Febbraio, l'Ufficio della Riserva ed il comitato tecnico scientifico hanno illustrato i contenuti del progetto in essere, il relativo stato di avanzamento nonché le azioni e le progettualità future.

- Durante questo mese, inoltre sono state pianificate le azioni di monitoraggio della fauna da svolgersi durante i mesi di marzo ed aprile, legate fondamentalmente allo studio della fase riproduttiva del Falco pellegrino ed ai censimenti di Cinghiale e Capriolo. Per queste ultime due azioni, il tecnico faunista incaricato dalla Riserva ha svolto un'azione di coordinamento ed indirizzo delle azioni di campo svolte con la collaborazione di esponenti locali del monto venatorio.

Marzo 2010

- Presso la sede dell'Ufficio della Riserva, è stato avviato un programma di stage e tirocinio che ha coinvolto una studentessa del Politecnico di Milano, sede di Como – Facoltà di Architettura, avente la finalità di sviluppare un progetto di fruizione ed accesso della Riserva integrato con le attività e la struttura del Civico Museo Archeologico di Erba. Tale progetto è attualmente in corso ed il suo sviluppo ha portato alla definizione di una concreta ipotesi di intervento per la quale l'Ufficio della Riserva ed il Civico Museo Archeologico di Erba si sono attivati per il reperimento delle necessarie coperture economiche.

- In questo mese sono state attuate due sessioni di posa della segnaletica tabellare lungo i confini, ad opera del gruppo operativo.

- Cogliendo l'opportunità di uno specifico bando regionale, i tecnici, già al lavoro per le azioni per la redazione del piano di gestione della Riserva, hanno redatto contestualmente un progetto esecutivo per l'ottenimento di un finanziamento per la realizzazione di interventi, ritenuti urgenti, di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso il consolidamento di una nicchia di frana quiescente lungo l'asta del torrente Bova attraverso opere di ingegneria naturalistica nonché l'attuazione di specifici interventi selvicolturali atti alla stabilizzazione del versante.

- Le azioni di censimento per il Capriolo e per il Cinghiale programmate per il mese sono state rinviate a causa di condizioni meteo-climatiche sfavorevoli. Sono invece state infittite le uscite di osservazione del Falco pellegrino per la tempestiva identificazione dell'area di nidificazione onde attuare le necessarie misure di salvaguardia.

Ufficio della Riserva: tel. 031/615409 - fax 031/615410 - e-mail riservallebova@comune.erba.co.it
www.riservallebova.it

Aprile 2010

- Le osservazioni faunistiche hanno consentito di localizzare l'esatto sito di nidificazione del Falco pellegrino e di conseguenza l'Ufficio della Riserva ha provveduto a far emettere specifica Ordinanza da parte del Sindaco di Erba per l'interdizione delle vie di arrampicata sportiva che interessano la zona del nido nonché vietare qualsiasi altra azione di disturbo.

- Nel mese sono state effettuate le previste campagne di censimento per gli ungulati. I risultati di questo monitoraggio, unitamente ai dati bibliografici raccolti e agli indici di presenza rilevati durante le precedenti campagne di raccolta dati hanno consentito di disporre di informazioni aggiornate e complete per la definizione di specifiche linee gestionali della fauna selvatica.

- Sono state ultimate le giornate di posizionamento della segnaletica di confine nelle zone maggiormente urbanizzate ed in corrispondenza degli accessi alla Riserva. Entro la fine di Giugno 2010 si prevede di completare la tabellazione dell'intero perimetro.

- Il giorno 16 Aprile si è tenuta presso la sala Civica del Museo Archeologico di Erba, con la partecipazione dei funzionari della Direzione Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, una serata pubblica in cui sono stati esposti gli obiettivi e le strategie del piano di gestione, lo stato di attuazione del progetto con i primi risultati scientifici e le azioni di indirizzo, nonché i progetti correlati che la Riserva intende sviluppare in futuro e per i quali si è già attivata per la ricerca delle necessarie coperture economiche.

- Il giorno successivo, 17 Aprile, è stata organizzata una visita guidata aperta al pubblico e coordinata dallo staff tecnico della Riserva. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse la partecipazione di pubblico è stata comunque soddisfacente.

- Il giorno 22 Aprile, presso l'istituto scolastico "G.Puecher" di Erba, il personale tecnico consulente della Riserva ha tenuto una giornata didattica e divulgativa per illustrare le caratteristiche ambientali del territorio della Riserva.

- Durante questo mese è stato predisposto e realizzato specifico materiale divulgativo ed espositivo per la partecipazione all'evento denominato "Agrinatura 2010" e programmato per le date 1-2 maggio presso la struttura espositiva Lariofiere di Erba.

Maggio 2010

- Nei giorni 1 e 2 Maggio la Riserva Valle Bova ha partecipato allestendo uno stand espositivo alla manifestazione di carattere ambientale denominata "Agrinatura 2010". Si tratta di un importante evento divulgativo e commerciale volto alla diffusione degli aspetti naturalistici, paesaggistici, agricoli e rurali della Provincia di Como.

- Entro la fine del mese è prevista la conclusione di tutte le azioni di analisi legate al progetto e la realizzazione in data 21 Maggio di una seconda serata pubblica che sarà tenuta presso la sala pubblica della Chiesetta di S.Rita all'Alpe del Vicerè, attuale punto di riferimento della Riserva nella zona degli accessi nel settore settentrionale dell'area protetta. Il giorno successivo, analogamente a quanto organizzato nel mese di Aprile, i tecnici della Riserva condurranno una visita guidata aperta al pubblico all'interno della Riserva.

Ufficio della Riserva: tel. 031/615409 - fax 031/615410 - e-mail riservallebova@comune.erba.co.it
www.riservallebova.it

A fronte della relazione delle attività svolte ad oggi, si ritiene che il progetto si stia sviluppando nei tempi e nei modi previsti e che fino ad ora gli obiettivi intermedi sono stati raggiunti.
Si dispone infatti della quasi totalità delle informazioni necessarie per la redazione di un appropriato e scientificamente solido strumento gestionale e, cosa decisamente importante, il processo di coinvolgimento della comunità locale sta procedendo positivamente. A questo proposito gioca un ruolo chiave l'avvenuta costituzione del gruppo operativo che si sta occupando del posizionamento dei cartelli perimetrali della Riserva lungo il confine. Il gruppo è infatti costituito prevalentemente dalle locali associazioni operanti sul territorio che hanno concretamente iniziato a percepire la Riserva come una realtà propria della quale condividono le finalità di conservazione e miglioramento della gestione e fruizione.
Alcune azioni legate agli aspetti di comunicazione e divulgazione, per esigenze particolari, sono state anticipate soprattutto in merito alla necessità emersa *in itinere* relativa all'opportunità di partecipare ad eventi di carattere mediatico di grande rilevanza per il territorio locale.
Il coinvolgimento fattivo e collaborativo del Corpo Forestale dello Stato nelle azioni di analisi e stesusa del documento di piano rappresenta senza dubbio un elemento di valore aggiunto che crea una significativa sinergia anche per le azioni di controllo e sorveglianza all'interno dellìarea protetta. Infine il contributo diretto e la stretta interrelazione attuata con il Civico Museo Archeologico, realizzata attraverso l'adesione della Curatrice Museale al gruppo tecnico di lavoro, garantisce la disponibilità di una struttura già collaudata per la futura gestione del sistema di fruizione della Riserva che si intende attuare.
Allo stato attuale, quindi, i restanti mesi a disposizione del progetto verranno sostanzialmente impiegati per la stesura del documento di piano che entro la fine di luglio 2010 dovrà essere recepito dal Comune di Erba per l'avvio della successiva fase di approvazione da parte degli organi amministrativi competenti.
Vista la situazione e valutati i possibili sviluppi, ad oggi non sussistono elementi tali da ritenere che il progetto possa subire ritardi rispetto ai tempi prefissati.
Di seguito si riporta il coronoprogramma del progetto con l'indicazione delle azioni già attuate ed il prospetto riepilogativo delle spese ad oggi liquidate dall'Ente Gestore.

Giugno 2010

- L'intero mese è stato dedicato alla stesura definitiva del piano di gestione.
  A tal proposito sono stati organizzati 5 tavoli tecnici durante i quali i componenti del comitato scientifico hanno concordato gli aspetti salienti del documento, soprattutto in relazione ai risvolti interdisciplinari.

- Sono state inoltre concluse tutte le azioni previste dal piano.

Luglio 2010

- Dopo aver sottoposto al Comitato di Gestione della Riserva la versione definitiva del piano ed aver ottenuto l'approvazione (Deliberazione del Comitato di Gestione della Riserva Valle Bova n. 10/2010), in data 23 luglio 2010, con Deliberazione della Giunta Comunale di Erba n.146, a seguito di relazione da parte del Responsabile dell'Ufficio della Riserva, la Giunta ha deliberato la presa d'atto del documento "Piano di Gestione per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli aspetti naturalistici e paesaggistici della Riserva Naturale Regionale Valle Bova, con individuazione del S.I.C. e istituzione del monumento naturale Buco del Piombo".
  Parte integrante del Documento di Piano sono gli elaborati:
  - Relazione geologica
  - Relazione botanica e forestale
  - Relazione faunistica
  - Relazione archeologica
  - Norme di attuazione del piano di contenimento delle popolazioni di cinghiale (*sus scroa*) nella Riserva Naturale Regionale Valle Bova
  - Regolamentazione per le visite al Buco del Piombo
  - Tabella Piano Pluriennale degli interventi

Ufficio della Riserva: tel. 031/615409 - fax 031/615410 - e-mail riservallebova@comune.erba.co.it
www.riservallebova.it

Con questo atto, si è concluso di fatto il progetto, raggiungendo gli obiettivi prefissati nei tempi e nei modi preventivati.

Con questo atto, si è concluso di fatto il progetto, raggiungendo gli obiettivi prefissati nei tempi e nei modi preventivati.

Nei mesi di Settembre ed Ottobre sono stati avviati i contatti con Regione Lombardia – DG Sistemi Verdi e Paesaggo, per valutare l'iter istituzionale che consentirà in tempi brevi di rendere il piano efficace dal punto di vista normativo e conseguentemente applicabile concretamente come strumento di gestione del territorio.
A seguito di tali incontri, nel mese di Novembre sono stati altresì avviati i contatti con Regione Lombardia – DG territorio e Urbanistica per definire preliminarmente i passaggi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica cui il piano è soggetto.

Sebbene il piano non sia ancora operativo, a fronte dell'opportunità di alcuni bandi di finanzamento istituzionali, nonché a fronte della disponibilità economica di fondi propri, la Riserva ha avviato la redazione di progetti volti all'attuazione di alcuni interventi ritenuti prioritari e già identificati nel Piano Pluriennale degli Interventi.
Si tratta nel dettaglio di opere legate al miglioramento e consolidamento della rete di sentieri e strade forestali della Riserva per consentire una adeguata fruizione della stessa. Sono stati altresì previste azioni forestali, prima tra tutte la redazione del Piano di Assestamento Forestale, nell'ambito delle attività finanziabili dalla L.R. 31/2008.
Sono stati altresì approvati e finanziati progetti volti alla realizzazione di un InfoPoint presso l'Alpe del Vicerè, ritenuto punto di accesso strategico per la Riserva, nonché il potenziamento del ruolo del Museo Civico Archeologico come centro visite principale.
Sul piano della divulgazione, inoltre, la Riserva ha individuato alcuni soggetti economici in grado di curare le attività di fruizione dell'area protetta, definendo con essi un programmazione sperimentale. Il Museo Civico Archeologico anche in questo contesto gioca un ruolo di coordinamento e raccordo con i propri compiti istituzionali.

Il gruppo operativo che ha curato le azioni di tabellazione dei confini della Riserva si è consolidato e sono state concordate strategie e ruoli per la gestione ordinaria, quali la manutenzione dei sentieri e la sorveglianza territoriale. Nelle azioni di controllo e vigilanza, inoltre, si ricorda il ruolo attivo svolto dal Corpo Forestale delle Stato che ha anche contribuito fattivamente al supporto tecnico ed amministrativo per la redazione del documento di piano.

Ufficio della Riserva: tel. 031/615409 - fax 031/615410 - e-mail riservallebova@comune.erba.co.it
www.riservallebova.it